## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR IVO LUIZ HONNEF

LOCAL: RUA VALDEMAR STIELER, Nº 42

ÁREA: 1.238,70m<sup>2</sup>
MUNICÍPIO: TIGRINHOS / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)											
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.080,00	0,36%	100,00	100,00										
2	ABAS E CALHAS	R\$ 1.314,05	0,44%	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	PISO GERAL	R\$ 72.353,46	23,98%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00						
4	FORROS	R\$ 19.040,38	6,31%	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00						
8	PINTURA DAS PAREDES	R\$ 29.397,73	9,75%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00						
10	ESQUADRIAS e PINTURA DAS PORTAS	R\$ 161.278,21	53,46%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00						
11	PAVER	R\$ 16.688,60	5,53%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00						
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 510,00	0,17%					100,00	100,00						
										•		•			
										•		•			
										•		•			

TOTAL SIMPLES (%)	R\$ 301.662,43	100,00%	40,82 %	29,61 %	29,56 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)			R\$ 123.144,42	R\$ 89.332,52	52 R\$ 89.185,50	
TOTAL ACUMULADO (%)			40,82 %	70,44 %	100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 123.144,42	R\$ 212.476,94	R\$ 301.662,43	

Tigrinhos (SC), fevereiro de 2022.

\_\_\_\_\_

**Guilherme Fior** 

Engenheiro Civil – CREA/SC 163.749-0